

JAHRESERTRAG 2008 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Anlage | Mono 02 |
| Anlagenstandort | 34466 Wolfhagen |
| Ausrichtung | Südost (-30°) |
| Dachneigung | 14° |
| Solarmodule | 25 Sanyo - HIP-215 NHE5 |
| Anlagenleistung | 5,38 kWp |
| Wechselrichter | 1x SMA SB 5000TL HC |
| Inbetriebnahme | 2007-07-03 |



| MONAT | ANZAHL FEHLTAGE | ERZEUGTER ENERGIEERTRAG | | ERTRAGSPROGNOSE | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------|
| | | [kWh/kWp] | [%] | [kWh/kWp] | [%] |
| Januar | | 20,54 | 2,17 | 19,35 | 2,20 |
| Februar | | 48,85 | 5,16 | 39,26 | 4,47 |
| März | | 68,61 | 7,24 | 67,53 | 7,68 |
| April | | 93,88 | 9,91 | 99,16 | 11,28 |
| Mai | | 145,49 | 15,36 | 127,81 | 14,54 |
| Juni | | 152,28 | 16,07 | 123,91 | 14,09 |
| Juli | | 133,08 | 14,05 | 128,19 | 14,58 |
| August | | 116,32 | 12,28 | 112,93 | 12,84 |
| September | | 83,10 | 8,77 | 77,02 | 8,76 |
| Oktober | | 50,92 | 5,37 | 47,63 | 5,42 |
| November | | 17,07 | 1,80 | 22,33 | 2,54 |
| Dezember | | 17,33 | 1,83 | 14,14 | 1,61 |
| Gesamtsumme | | 947,47 | | 879,26 | |

