

# JAHRESERTRAG 2010 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 29</b>
Anlagenstandort	<b>34292 Ahnatal-Heckershausen</b>
Ausrichtung	<b>Südost (-25°)</b>
Dachneigung	<b>40°</b>
Solarmodule	<b>40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)</b>
Anlagenleistung	<b>9,00 kWp</b>
Wechselrichter	<b>2x SMA SB 4000-TL-20</b>
Inbetriebnahme	<b>2009-10-15</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>7,56</b>	<b>0,75</b>	23,87	2,81
Februar		<b>32,89</b>	<b>3,28</b>	47,04	5,53
März		<b>106,33</b>	<b>10,59</b>	71,65	8,42
April		<b>135,11</b>	<b>13,46</b>	94,20	11,07
Mai		<b>103,33</b>	<b>10,29</b>	114,73	13,49
Juni		<b>174,11</b>	<b>17,34</b>	106,80	12,56
Juli		<b>142,67</b>	<b>14,21</b>	111,96	13,16
August		<b>113,67</b>	<b>11,32</b>	103,50	12,17
September		<b>85,78</b>	<b>8,54</b>	77,77	9,14
Oktober		<b>70,89</b>	<b>7,06</b>	54,24	6,38
November		<b>26,89</b>	<b>2,68</b>	27,11	3,19
Dezember		<b>4,89</b>	<b>0,49</b>	17,75	2,09
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1004,12</b>		<b>850,62</b>	

