

# JAHRESERTRAG 2012 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 16</b>
Anlagenstandort	<b>34308 Bad Emstal</b>
Ausrichtung	<b>Süd (+5°)</b>
Dachneigung	<b>30°</b>
Solarmodule	<b>21 BP Solar - Endura 3210 N</b>
Anlagenleistung	<b>4,41 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x SMA SunnyBoy 4000TL-20</b>
Inbetriebnahme	<b>2008-12-08</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>29,18</b>	<b>2,90</b>	22,90	2,63
Februar		<b>54,33</b>	<b>5,39</b>	46,71	5,37
März		<b>109,93</b>	<b>10,91</b>	71,88	8,27
April		<b>104,29</b>	<b>10,35</b>	97,96	11,27
Mai		<b>140,23</b>	<b>13,92</b>	119,05	13,70
Juni		<b>106,01</b>	<b>10,52</b>	111,34	12,81
Juli		<b>128,07</b>	<b>12,71</b>	116,55	13,41
August		<b>134,99</b>	<b>13,40</b>	107,03	12,31
September		<b>99,41</b>	<b>9,87</b>	78,91	9,08
Oktober		<b>66,55</b>	<b>6,61</b>	53,06	6,10
November		<b>22,00</b>	<b>2,18</b>	26,76	3,08
Dezember		<b>12,49</b>	<b>1,24</b>	17,01	1,96
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1007,48</b>		<b>869,16</b>	

