

# JAHRESERTRAG 2013 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 29</b>
Anlagenstandort	<b>34292 Ahnatal-Heckershausen</b>
Ausrichtung	<b>Südost (-25°)</b>
Dachneigung	<b>40°</b>
Solarmodule	<b>40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)</b>
Anlagenleistung	<b>9,00 kWp</b>
Wechselrichter	<b>2x SMA SB 4000-TL-20</b>
Inbetriebnahme	<b>2009-10-15</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>15,56</b>	<b>1,54</b>	23,87	2,81
Februar		<b>31,11</b>	<b>3,08</b>	47,04	5,53
März		<b>95,22</b>	<b>9,43</b>	71,65	8,42
April		<b>106,44</b>	<b>10,54</b>	94,20	11,07
Mai		<b>105,67</b>	<b>10,46</b>	114,73	13,49
Juni		<b>162,22</b>	<b>16,07</b>	106,80	12,56
Juli		<b>133,33</b>	<b>13,20</b>	111,96	13,16
August		<b>145,00</b>	<b>14,36</b>	103,50	12,17
September		<b>86,33</b>	<b>8,55</b>	77,77	9,14
Oktober		<b>81,89</b>	<b>8,11</b>	54,24	6,38
November		<b>20,44</b>	<b>2,02</b>	27,11	3,19
Dezember		<b>26,56</b>	<b>2,63</b>	17,75	2,09
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1009,77</b>		<b>850,62</b>	

