

JAHRESERTRAG 2014 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

SCHRECKERT

ANLAGENDetails

Anlage	Poly 29
Anlagenstandort	34292 Ahnatal-Heckershausen
Ausrichtung	Südost (-25°)
Dachneigung	40°
Solarmodule	40 SUNWAYS - SM 210U (225 Wp)
Anlagenleistung	9,00 kWp
Wechselrichter	2x SMA SB 4000-TL-20
Inbetriebnahme	2009-10-15



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		40,78	3,83	23,87	2,81
Februar		62,11	5,83	47,04	5,53
März		111,00	10,43	71,65	8,42
April		106,00	9,96	94,20	11,07
Mai		143,11	13,44	114,73	13,49
Juni		121,67	11,43	106,80	12,56
Juli		138,22	12,99	111,96	13,16
August		137,67	12,93	103,50	12,17
September		79,89	7,51	77,77	9,14
Oktober		69,11	6,49	54,24	6,38
November		36,67	3,44	27,11	3,19
Dezember		18,22	1,71	17,75	2,09
Gesamtsumme		1064,45		850,62	

