

# JAHRESERTRAG 2017 SOLARSTROMANLAGE



SOLARTECHNIK • HEIZUNG • SANITÄR • KUNDENDIENST

# SCHRECKERT

## ANLAGENDetails

Anlage	<b>Poly 66</b>
Anlagenstandort	<b>34308 Bad Emstal-Balhorn</b>
Ausrichtung	<b>S (+5°)</b>
Dachneigung	<b>38°</b>
Solarmodule	<b>24 SCHOTT - PERFORM POLY 235</b>
Anlagenleistung	<b>5,64 kWp</b>
Wechselrichter	<b>1x SMA SB 5000TL-20</b>
Inbetriebnahme	<b>2011-12-23</b>



MONAT	ANZAHL FEHLTAGE	ERZEUGTER ENERGIEERTRAG		ERTRAGSPROGNOSE	
		[kWh/kWp]	[%]	[kWh/kWp]	[%]
Januar		<b>27,35</b>	<b>2,94</b>	26,91	2,99
Februar		<b>41,90</b>	<b>4,51</b>	55,74	6,20
März		<b>96,89</b>	<b>10,43</b>	80,73	8,98
April		<b>105,45</b>	<b>11,35</b>	98,67	10,98
Mai		<b>132,43</b>	<b>14,26</b>	116,61	12,97
Juni		<b>126,39</b>	<b>13,61</b>	107,64	11,97
Juli		<b>114,72</b>	<b>12,35</b>	116,61	12,97
August		<b>118,38</b>	<b>12,74</b>	107,64	11,97
September		<b>82,83</b>	<b>8,92</b>	80,73	8,98
Oktober		<b>55,37</b>	<b>5,96</b>	62,79	6,99
November		<b>19,20</b>	<b>2,07</b>	26,91	2,99
Dezember		<b>8,02</b>	<b>0,86</b>	17,94	2,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>928,93</b>		<b>898,92</b>	

